

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	8	1
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	25.11.2022	
---------------------------	-------------------	--

Aika 25.11.2022 klo 09:00 - 09:32

Paikka

Käsiteltyt asiat

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
Sisällysluettelo			
§ 168		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 169		Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 170		Rakentamisen ja käyttöönnoton ajankohtaiset asiat	6
§ 171		Mielen ja kuntoutuksen talon kustannusseuranta	7
§ 172		Muut asiat	8
§ 173		Seuraava kokous	9
§ 174		Kokouksen päättäminen	10

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	8	2
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	25.11.2022	
---------------------------	-------------------	--

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä Aho Eero	puheenjohtaja	
Heinänen Raimo	jäsen	
Kietäväinen Aira	jäsen	
Nojonen Katriina	jäsen	
Seppälä Arto	varapuheenjohtaja	
Thure Velimatti	tila- ja tukipalvelujohtaja	
Yli-Karro Teppo	LVI-töiden valvoja	
Jyräs Petri	sähkötöiden valvoja	
Piispa Pasi	rakennustöiden valvoja	
Pukkila Emma	suunnittelukoordinaattori,	
	sihteeri	
Kortelainen Risto	Kuntayhtymän johtaja	
Poissa Hänninen Ari		
Syvöja Pirjo		

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	8	3
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	25.11.2022	
---------------------------	-------------------	--

Allekirjoitukset

Arto Seppälä
puheenjohtaja

Pasi Marjakangas
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

168 - 174

Pöytäkirjan tarkastus

??

??

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	8	4
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	25.11.2022	
---------------------------	-------------------	--

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Rakennustoimikunta 25.11.2022 § 168

Kokouksutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Edellä mainituista määräyksistä voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys vaatii sitä.

Kokouksutsu on annettava vähintään neljä päivää ennen kokousta julkaisemalla se ekstranetissä ja kuntayhtymän www-sivuilla.

Kokouksutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä jäsenkunnille toimitelimen päättämällä tavalla.

Kokouksutsu ja esityslista on julkaistu kuntayhtymän verkkosivuilla ja lähetetty tiedoksi 18.11.2022 pidettävään rakennustoimikunnan kokoukseen 18.11.2022.

Kuntalain mukaan muu kunnan toimitelin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	8	5
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	25.11.2022	
---------------------------	-------------------	--

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Rakennustoimikunta 25.11.2022 § 169

Rakennustoimikunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi rakennustoimikunnan jäsentä aakkosjärjestyksessä.

Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katriina Nojonen ja Arto Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	8	6
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	25.11.2022	
---------------------------	-------------------	--

Rakentamisen ja käyttöönnoton ajankohtaiset asiat

Rakennustoimikunta 25.11.2022 § 170
1118/00.02.06/2022

Rakennustöiden valvoja Pasi Piispa, LVI-töiden valvoja Teppo Yli-Karro ja sähkötöiden valvoja Petri Jyräs kertovat rakentamisen ajankohtaiset asiat. Tilasuunnitteluasiantuntija Emma Pukkila esittelee muuttosuunnittelun tilannekatsauksen.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi ajankohtaiset asiat

Päätös: Rakennustoimikunta sai tietoonsa ajankohtaiset asiat. Rakennuksen käyttöönotto ja muuttojen valmistelu etenevät suunnitellusti ja aikataulussa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	8	7
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	25.11.2022	
---------------------------	-------------------	--

Mielen ja kuntoutuksen talon kustannusseuranta

Rakennustoimikunta 25.11.2022 § 171
1118/00.02.06/2022

Rakennustoimikunnalle esitellään Mielen ja kuntoutuksen talon
kustannustilanne.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi, että työmaa etenee kustannusarviossa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että työmaa etenee aikataulussa. Lisätöitä on hyväksytty
tällä hetkellä 4,3%.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	8	8
---	-------------------	----------	----------

Rakennustoimikunta	25.11.2022	
---------------------------	-------------------	--

Muut asiat

Rakennustoimikunta 25.11.2022 § 172
1118/00.02.06/2022

Ei muita asioita.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	8	9
Rakennustoimikunta	25.11.2022		

Seuraava kokous

Rakennustoimikunta 25.11.2022 § 173

Päätösehdotus: Päätetään seuraavan kokouksen aika ja paikka.

Päätös: Seuraava kokous pidetään 15.12. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	8	10
---	-------------------	----------	-----------

Rakennustoimikunta	25.11.2022	
---------------------------	-------------------	--

Kokouksen päättäminen

Rakennustoimikunta 25.11.2022 § 174
1118/00.02.06/2022

Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:32.